Váš dopis zn.:
ze dne: 21.01.2025
Naše značka: **SCVKZAD229286/UL/JŠ**
Vyřizuje: **Šárka Jonová, Dis.**
Datová schránka: **f7rf9ns**
Telefon: 840 111 111
Datum: 18.02.2025

Projekce dopravní Filip s.r.o.
Švermova 1338
413 01 Roudnice nad Labem

Vyjádření k projektové dokumentaci pro povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a jejich změn a staveb s ní souvisejících

Název akce:	**Roudnice nad Labem – Rekonstrukce ulice Prokopova**
Účel vyjádření:	**Vyjádření k projektové dokumentaci pro povolení záměru**
Zájmové území:	Okres: Litoměřice
	Obec: Roudnice nad Labem
	Část obce, ulice, č.p.: Roudnice nad Labem, ul. Prokopova
	Katastrální území, parcelní číslo: Roudnice nad Labem, p.p.č. 4120, 4130/2, 1018, 4123, 780 a další dle zákresu zájmového území
Žadatel:	Projekce dopravní Filip s.r.o. – Pavla Moravcová
Adresa, tel., e-mail:	Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem, 602 860 236, pavla.moravcova@pdprojekce.cz
Investor:	Město Roudnice nad Labem
Adresa, tel., e-mail:	Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
Projektant:	Ing. Václav Fišer
Vlastník dotčené IS:	Severočeská vodárenská společnost a. s. (dále jen „SVS“)
Platnost vyjádření:	**jeden rok ode dne vyhotovení**

Popis navrženého řešení:

Předmětem předložené projektové dokumentace vypracované firmou Projekce dopravní Filip s.r.o., dne 01/2025 je rekonstrukce ulice Prokopova v Roudnice nad Labem. Jedná se o rekonstrukci stávající stavby. Navržená stavba se nachází v prostoru stávající ulice Prokopova v Roudnici nad Labem a v části ulic na ni navazujících, konkrétně Na Hradčanech, Palackého, Dobrovského, Krabčická, Jeronýmova a U Hřiště. V současnosti jsou v ploše řešeného území v drtivé většině zpevněné plochy (beton, asfalt), v části stavby, zejména na ploše hřiště SK Bezděkov, jsou pak plochy nezpevněné. Celkově jsou v řešené lokalitě zpevněné plochy za hranicí životnosti, bez jednoznačné organizace, využívané jak pro pohyb vozidel, tak pro jejich parkování a odstavování. Komunikace pro pěší jsou v současnosti úzké nebo v nevyhovujícím stavu.
Hospodaření s dešťovou vodou uvažuje primárně s jejich odtokem do stávající kanalizace v řešené oblasti.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice
Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Člen skupiny Severočeská voda

V rámci navrhované stavby bude vybudováno celkem 12 nových uličních vpustí UV1 – UV12 a 3 obrubníkové vpusti OV1 –OV3. U části z nich se bude jednat pouze o kompletní obnovu stávající vpusti společně s přípojkou do kanalizace. Část řešené stavby bude nově odvodněna do stávajících či nových ploch zeleně – jedná se zejména o plochy nového parkoviště na pozemku SK Bezděkov, část ulice Prokopova přilehlé ke křižovatce s ulicí U Hřiště, respektive Krabčická a o plochy obou parkovišť před budovou Soyka. Oproti stávající podobě je tak v částech stavby umožněno vsakování na místě, jelikož je v rámci stavby navrženo několik nových ploch určených pro vsakování. Vsakování bude také umožněno v rámci ploch určených pro parkování, které budou vyhotoveny primárně ze vsakovací dlažby. V rámci navrhovaného projektu jsou navrženy celkem 2 nové odvodňovací žlaby. Oba žlaby Ž1 a Ž2 jsou navrženy v prostoru chodníku/nástupiště autobusové zastávky Bezděkov škola ve směru z centra. Oba žlaby budou odvodňovat přilehlé části chodníku, které do nich budou svedeny. Voda ze žlabů bude odtékat do nové žlabové vpusti ŽV1, která bude skrz novou přípojku napojena na stávající kanalizaci. Dešťové vody z ploch chodníků jsou odvedeny příčným sklonem do přilehlých parkovací pruhů, nebo odvodňovacích žlabů, odtud do vozovky a následně do uličních vpust. Část ploch chodníků je pak odvodněna přímo do přilehlých ploch zeleně. V rámci stavby jsou navrženy celkem 3 dešťové záhony. Na severní straně komunikace je navržen 1 dešťový záhon, na opačné straně pak záhony 2, které budou od sebe odděleny nový chodníkem před objektem č.p. 1994. Severní záhon a západněji umístěný jižní záhon budou odvodňovat přilehlé plochy ulice Prokopova, východněji umístěný jižní záhon pak bude odvodňovat část ploch ulice Krabčická a část ploch z přilehlé křižovatky ulic Prokopova, Jeronýmova, Krabčická a U Hřiště. V místě severního dešťového záhonu na východním konci ulice Prokopova je pro případ vyčerpání kapacity vsaku dešťového záhonu navržena nová drenáž. Drenáž bude napojena na novou filtrační kontrolní šachtu FŠ2. Filtrační kontrolní šachta FŠ2 bude napojena novou přípojkou na novou obrubníkovou vpust OV3. Tato vpust pak bude novou přípojkou napojena na stávající kanalizaci. U jižních záhonů na východním konci ulice Prokopova jsou navrženy 2 nové uliční vpusti UV11 (západní záhon) a UV12 (východní záhon). Vpusti budou odvodňovat dešťové záhony, ve kterých budou umístěny, a to v případě, že dojde k vyčerpání kapacity vsaku daných záhonů. Obě vpusti budou napojeny na novou filtrační kontrolní šachtu FŠ1, která bude sloužit především pro zachycování nečistot z dešťových záhonů. Šachta FŠ1 pak bude novou přípojkou napojena na stávající kanalizaci.
Další součástí objektu jsou pak úpravy v rámci plochy stávajícího hřiště SK Bezděkov. Zde je navrženo vybudovat nové parkoviště o kapacitě 16 parkovacích míst. Parkoviště bude napojeno na ulici U Hřiště. V rámci úprav hřiště pak budou vybudovány 2 nové opěrné stěny. Projekt také řeší celkovou přestavbu ploch před budovou Soyky v ulici Prokopova, kde budou vybudována 2 nová menší parkoviště. Projekt rovněž zahrnuje obnovu parku v ulici Dobrovského a parku mezi ulicemi Palackého a Na Hradčanech. Součástí projektu je i nezbytná technická infrastruktura – kanalizační přípojky, elektro a datové rozvody, veřejné osvětlení, ochrana stávajících IS. Projekt zahrnuje i statické posouzení opěrných zdí, vybavení řešené lokality mobiliářem a vegetační úpravy.
Stavba je dělena na následující stavební objekty:

- Objekty pozemních komunikací: SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy
- Mostní objekty a zdi: SO 201 – Objekty konstrukcí
- Elektro a sdělovací objekty: SO 401 – Veřejné osvětlení
- Objekty pozemních staveb: SO 701 – Mobiliář
- Objekty úpravy území SO 801 – Krajinářské úpravy

S obsahem projektové dokumentace pro řízení o povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů výše uvedené stavby
nesouhlasíme z důvodu:

- Uvedený počet stávajících uličních vpustí v předložené projektové dokumentaci neodpovídá skutečnosti. Dle provedeného průzkumu provozem kanalizací Litoměřice se v části ulice Prokopova v místech navržených uličních vpustí UV3, UV5, UV6, UV7, UV9 a OV3 stávající uliční vpusti nenachází. V daných místech se nachází zařízení, které společnost SčVK neprovozuje.
- Dimenze DN 150 mm stávajícího kanalizačního potrubí od stávajících uličních vpustí napojených na jednotnou kanalizaci bude zachována, nebude navyšována.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice
Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Člen skupiny Severočeská voda

- Nová žlabová vpust ŽV1 nebude napojena novou přípojku do stávající jednotné kanalizace provozované společností SčVK.
- Nová drenáž z dešťových záhonů nebude svedena do jednotné kanalizace provozované společností SčVK.
- V PD není uvedeno, kam bude odvodněna zemní pláň.
- V předložených situacích nejsou okótovány nové stožáry veřejného osvětlení, nově osazené vpusti, nová výsadba stromů od zařízení ve správě společnosti SčVK (vodovod a kanalizace)
- V předložené situaci nejsou zakresleny a okótovány zastávkové přístřešky od zařízení ve správě společnosti SčVK (vodovod a kanalizace).
- V technické zprávě (SO 101) v popisu napojení nové obrubníkové vpust OV3 jsou nesrovnalosti. V TZ na str. 16, je uvedeno, že nová vpust OV3 bude nahrazovat stávající uliční vpust umístěnou před křižovatkou ulic Prokopova a U Hřiště. V TZ na str. 18 je zase uvedeno, že nová vpust OV 3 je napojena novou přípojkou na stávající kanalizaci.
- V PD chybí informace o rekonstrukci stávajícího kanalizačního potrubí DN 150 od stávajících uličních vpustí, které je napojeno na stávající jednotnou kanalizační stoku (situace, podélný profil a technická zpráva).

Požadujeme zajistit místní šetření z důvodu identifikace stávajícího zařízení, které se nachází v části ulice Prokopova v místech navržených uličních vpustí UV3, UV5, UV6, UV7, UV9 a OV3 a není provozováno společností SčVK. Je nutné zjistit o jaké stávající zařízení se jedná. V případě, že se jedná o dešťovou kanalizaci, je nutné zjistit kam a jak je tato dešťová kanalizace napojena. **K místnímu šetření požadujeme být přizváni.**

Poskytnuté nesouhlasné vyjádření je vyjádřením k projektové dokumentaci ve věci povolení záměru stavby, nikoliv k zahájenému řízení ve věci povolení záměru.

Žádáme Vás o předložení opravené dokumentace dle výše uvedených požadavků. Konečné stanovisko ve věci projektové dokumentace bude vydáno po předložení doplněné, přepracované dokumentace.

Technické standardy vodohospodářských staveb SVS jsou k dispozici na www.svs.cz. Obecné technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Požadované podklady a následnou komunikaci prosím veďte pouze prostřednictvím Vyjadřovacího portálu na našich webových stránkách www.scvk.cz s uvedením čísla jednacího.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
357


Ing. Marcel Gómez Ph.D.
provozně-technický ředitel


Ing. Petra ASCHENBRENNEROVÁ, Ph. D., LL.M.
manažer útvaru TPČ

Příloha:
1. Situace a orientační zákres s vyznačeným zařízením provozovaným společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
2. Předložený záměr stavby

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice
Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Člen skupiny Severočeská voda





Mapový podklad: Mapy.cz, © Seznam.cz, a.s.

ČÍSLO REVIZE	DATUM REVIZE	POPIS REVIZE
2.	----	----
1.	----	----

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

PROJEKCE DOPRAVNÍ FILIP S.R.O.
Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem tel.: 416 831 624
IČO: 28714792, DIČ: CZ28714792

HIP: Ing. Václav Fišer

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V.


OTISK RAZÍTKA:

Investor:	Město Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
KÚ:	Roudnice nad Labem (741647)

Zodpovědný projektant:	Ing. Josef Filip, Ph.D.
Vypracoval:	Ing. Václav Fišer

ZPRACOVATEL ČÁSTI: PROJEKCE DOPRAVNÍ

Datum:	01/2025	Číslo zakázky: 23-042	Formátů A4: 1	Stupeň:	DUSP
Zakázka:	ROUDNICE NAD LABEM - REKONSTRUKCE ULICE PROKOPOVA			Měřítko: ----	Paré:
Příloha:	SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ			Číslo přílohy: C.1	


Vedomice
©2020 SCVK, a.s.
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Orientační situace je platná pouze jako příloha k poskytnutí informace č.
SCVKZAD229286/UL/JŠ
Vystavil: Šárka Jonová DiS
Dne: 18.2.2025
1:2500
Formát: A4
Strana: 1 / 1
LEGENDA
VODOVOD pitná surová odkalení průmyslová
KANALIZACE jednotná splašková dešťová
ELEKTRIKA
odstaveno