

DODATEK Č. 3

(dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 1. 10. 2020 (dále jen „Smlouva“)

uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

OBJEDNATEL:

Město Roudnice nad Labem

Karlovo náměstí 21

413 01 Roudnice nad Labem

Zastoupené: Ing. Františkem Padělkem, starostou

IČ: 00264334

DIČ: CZ00264334

Bankovní spojení: 94-3484530297/0100, Komerční banka, a.s.

(dále jen „Objednatel“)

ZHOTOVITEL:

Název: **STRABAG a.s.**

Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Zapsaný v OR: Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 3505231/0100

Zastoupený:  na základě plné moci

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly, že v souladu se Smlouvou uzavřenou dne 1. 10. 2020 na stavbu
Rekonstrukce celého uličního prostoru v ulici Švermova v Roudnici nad Labem
uzavírají tento Dodatek č. 3, kterým se mění tato Smlouva následovně.

1. ZMĚNA SMLOUVY

Při realizaci díla, byly zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy. Z tohoto důvodu vyvstala v průběhu plnění Zhotovitele potřeba víceprací, které nebylo možné při podpisu Smlouvy předvídat. Rozsah těchto víceprací nepředstavuje v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podstatnou změnu Smlouvy, když tyto změny jsou plně v intenzích § 222 odst. 4 a 6 tohoto zákona.

a. Mění se článek 1.2 Smlouvy tak, že:

Předmět plnění se upravuje o vícepráce uvedené ve změnovém listu č. 8, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 3 jako jeho příloha č.1.

b. Mění se článek 5.1 Smlouvy tak, že cena za provedení díla bude navýšena o vícepráce dle tohoto Dodatku č. 3, který je podrobně vyčíslen v příloze č. 1 tohoto Dodatku č.3:

Cena za provedení Díla bez DPH dle Smlouvy se na základě změny předmětu plnění dle Dodatku č. 3 zvyšuje o 488.560,86 Kč bez DPH tj. 591.158,64 Kč vč. DPH. S ohledem na tuto skutečnost se mění cena sjednaná v čl. 5.1 Smlouvy tak, že nově se sjednává cena za provedení díla v následující výši:

Cena za provedení díla bez DPH činí: **19.366.977,95 Kč.**

Hodnota DPH činí: 4.067.066,- Kč.

Cena za provedení díla včetně DPH činí: **23.434.043,32 Kč.**

c. Mění se článek IV. – Doba plnění – odst. 4.1.:

Kompletní dokončení díla

do 15. 10. 2021

Prodloužení termínu plnění je dále zdůvodněno vícepracemi požadovanými objednatelem.

2. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou.

Ostatní ustanovení Smlouvy neřešené tímto Dodatkem č. 3 zůstávají v původním a nezměněném znění.

Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že ohledně uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č.128/2000 Sb. podmiňuje platnost právního jednání obce. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě byl schválen usnesením Rady města Roudnice nad Labem č. 373/2021 ze dne 13.10.2021.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že obsah Dodatku č. 3 je pro ně srozumitelný a na důkaz toho, co bylo sjednáno, připojují Smluvní strany své podpisy.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je následující příloha:

Příloha č. 1 - Změnový list č.8

Za Objednatele:



V Roudnici nad Labem, dne 14. 10. 2021

Ing. František Padělek,
starosta Města Roudnice nad Labem

Za Zhotovitele:

V Praze, dne 14. 10. 2021


Ing. Martin Mužík
na základě plné moci za STRABAG a.s.


Bc. David Brůžek
na základě plné moci za STRABAG a.s.

3/3

Název stavby: Rekonstrukce celého uličního prostoru v ulici Švermova v Roudnici nad Labem

Změnové listy					Poznámky
	Změnový list číslo	Změnový list popis	Částka bez DPH	Částka s DPH	
SoD	SoD		16 557 378,91 Kč	20 034 428,48 Kč	
Dodatek č. 1	ZL č. 1	Záměna konstrukce vozovky - AB kryt místo dlažby	10 164,61 Kč	12 299,18 Kč	§222 od. 4 - De Minimis
	ZL č. 2	Sanace u SO 101	710 239,19 Kč	859 389,42 Kč	§222 od. 6 - nepředvídatelná změna
	ZL č. 3	Odstanění křovin v parku na Štěpárně - pro výstavbu chodníku	4 992,45 Kč	6 040,86 Kč	§222 od. 6 - nepředvídatelná změna
	ZL č. 4	Odpčet nerealizovaných drenáží	-63 908,01 Kč	-77 328,69 Kč	
	ZL č. 5	Práce související s přesunem kamery MP	13 846,29 Kč	16 754,01 Kč	§222 od. 4 - De Minimis
	ZL č. 6	Práce na SO 807 a a b	70 468,93 Kč	85 267,41 Kč	§222 od. 6 - nepředvídatelná změna
	Celkem odsouhlaseno (Dod. č. 1)		745 803,46 Kč	902 422,19 Kč	4,50%
Dodatek č. 2	ZL č. 7	Sanace u SO 102 + Sanace křižovatky	1 575 234,72 Kč	1 906 034,01 Kč	§222 od. 6 - nepředvídatelná změna
	Celkem odsouhlaseno (Dod. č. 2)		1 575 234,72 Kč	1 906 034,01 Kč	9,51%
Dodatek č. 3	ZL č. 8	Doplnění strukturálního substrátu	228 000,00 Kč	275 880,00 Kč	§222 od. 6 - nepředvídatelná změna
		Dešťový záhon	162 434,57 Kč	196 545,83 Kč	§222 od. 4 - De Minimis
		Doplnění SO 801 - založení trávníku	98 126,29 Kč	118 732,81 Kč	§222 od. 6 - nepředvídatelná změna
	Celkem odsouhlaseno (Dod. č. 3)		488 560,86 Kč	591 158,64 Kč	2,95%
SOUHRN VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ ZA ZAKÁZKU			2 809 599,04 Kč	3 399 614,84 Kč	16,97%
SOUHRN ZA ZAKÁZKU			19 366 977,95 Kč	23 434 043,32 Kč	

**STAVBA : Rekonstrukce celého uličního prostoru v ulici
Švermova v Roudnici nad Labem**

**SOD: DS202000295, 841CA2020098
ZL8**

Objednatel : Město Roudnice nad Labem Karlovo náměstí 21 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 00264334			Zhotovitel : STRABAG a.s. Kačírková 982/4, Jinotice 158 00, Praha 5 IČ: 608 38 744		
Popis změny :		Změna vyvolána:		Nepředvídatelnou událostí	
<p>1) Kontrolou rozpočtu a realizací stavby bylo zjištěno, že v rozpočtu bychí dozasmluvnit 192 m2 strukturálního substrátu za celkovou cenu 228.000,- bez DPH. Jedná se tedy o vícepráce ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.</p> <p>2) Při realizaci stavby v křižovatce Kpt. Jaroše a Lidická byl zjištěn nedostatečný odvod dešťové vody do trannatého vsaku, řešením bylo zprojektování dešťového záhonu v křižovatce. Jedná se tedy o vícepráce ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016</p> <p>3) Při realizaci vegetačních úprav bylo zjištěno, že nelze založit trávník na stávajícím terénu. Tento terén musí být dosypán ornici a upraven pro založení trávníku.</p>					
	popis	m. j.	množství	Kč / m. j.	Kč
VCP	Vegetační úpravy	kpl	1,00	488 560,86 Kč	488 560,86 Kč
C e l k e m bez DPH					488 560,86 Kč
Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :					
Navýšení objemu prováděných prací dle tohoto ZL má vliv na termín dokončení díla - konečný termín dokončení díla bude prodloužen o 15 dní.					
Se změnou souhlasí:					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Dne: Zástupce Objednatele: </div> <div> Dne: Zhotovitele : </div> </div>					
Přílohy : Rozpočet					

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-CBIE - Roudnice nad Labem, Švermova ulice



Objednatel: Město Roudnice N.Labem Zhotovitel: STRABAG a.s.

Celkem [CZK] 488 560,86

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.		Doplnění SO801b				228 000,00
1.1.		Strukturální substrát				228 000,00
1.1.1.		navození a rozprostření směsi ostrohranného šterku fr.4/8 (30%), fr.8/16 (30%), fr. 16/32 (30%) a zahradnického substrátu (10%) v tl. max 25 cm vč. promíchání s původním půdním profilem pomocí technologie Airspade	m2			228 000,00
2.		Dešťový záhon				162 434,57
2.1.		Dešťový záhon				162 434,57
2.1.1.		výsadba keřů vel. 20-40	ks			4 540,80
2.1.2.		výsadba keřů vel. 40 - 60	ks			887,28
2.1.3.		výsadba trvalek, bez výměny substrátu	ks			4 976,40
2.1.4.		výsadba okrasných travin a kapradin	ks			1 055,60
2.1.5.		cena za rostlinný materiál (seznam rostlin viz. další list)	soubor			37 789,22
2.1.6.		mulčování šterkem fr. 4/8, neslehlá vrstva 5-8 cm (vč. materiálu) - trvalkové záhony	m3			13 426,93
2.1.7.		Založení záhonu	m2			4 723,65
2.1.8.		Substrát výsadby - trvalkový	m3			32 882,22
2.1.9.		Založení šterkového trávníku pro vsak vody	m2			27 619,25
2.1.10.		doprava ostatních materiálů, realizační a režijní náklady	soubor			34 533,22
3.		Doplnění SO801b				98 126,29
3.1.		Založení trávníku				98 126,29
3.1.1.		Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2			17 249,05
3.1.2.		Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2			20 772,55
3.1.3.		zemina pro terénní úpravy - ornice	t			60 104,69